



Checklist

Projectmanagement stap voor stap
Deel 2: Overdracht

Checklist voor de overdracht van een elektrische installatie met KNX

Taak	Uitgevoerd			Opmerkingen
	Ja	Nee	Niet nodig	
1) Visuele controle				
Alle verdeelkasten en contactdozen zijn dicht.				
Lichtpunten voor plaatselijke verlichting van klant zijn geïsoleerd of voorzien van tijdelijke fitting.				
Alle druktoetsen zijn voorzien van aanduiding volgens de wens van de klant en zijn netjes en veilig aangebracht.				
Verdeelinrichtingen zijn geheel voorzien van aanduidingen en schoongemaakt.				
Verdeelinrichtingen zijn voorzien van schema's.				
Buscomponenten inclusief druktoetsen zijn voorzien van aanduiding met het fysieke adres.				
De netwerk-sockets zijn voorzien van een aanduiding.				
Bedieningsinstructies en beschrijvingen van het systeem en van de apparatuur zijn geleverd in een aparte map.				
Ook onderhoudsvorschriften, tekeningen, schema's en specificaties zijn geleverd in een aparte map.				
Systeemdokumentatie is achtergelaten bij de klant.				
2) Functionele check				
Installatie gecontroleerd en alle metingen uitgevoerd (E-CHECK, netwerk, etc).				

Checklist voor de overdracht van een elektrische installatie met KNX

Taak	Uitgevoerd			Opmerkingen
	Ja	Nee	Niet nodig	
Verlichting, dimmers, zonneschermen, hoofdschakelaar, instellingen etc. gecontroleerd op goed functioneren.				
Raamcontacten gecontroleerd.				
Intercom gecontroleerd.				
Interfaces met systemen van derden gecontroleerd (muziek, alarm, ventilatie, etc).				
Schaalverdeling van temperatuurregelaars aangepast aan de specifieke ruimte.				
3) Introductie bij de klant				
Klant ingelicht over de installatie.				
Klant ingelicht over de plaats van specifieke instrumenten, zoals windsensoren, hoofdschakelaars, etc.				
Klant ingelicht over toepassingen voor veiligheid/beveiliging en over de locatie voor bediening van het alarm.				
Schakelaars, dimfunctie en werking zonneschermen uitgelegd aan de klant.				
Inhoud en besturing van het programma voor touchpanels en beeldschermen uitgelegd.				
Klant ingelicht over het instellen van tijdschakelaars en over de bediening van andere, voor de klant relevante functies, zoals het oproepen en opslaan van voorgeprogrammeerde instellingen.				

Checklist voor de overdracht van een elektrische installatie met KNX

Taak	Uitgevoerd			Opmerkingen
	Ja	Nee	Niet nodig	
Klant ingelicht over de bediening van in kamer aanwezige temperatuurregelaars en andere schakelpanelen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gesproken over wat de klant moet doen in geval van storing (van bus of stroomtoevoer) en het oplossen daarvan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Andere belangrijke punten van de design engineer / system integrator met betrekking tot de installatie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4) Overdracht van het systeem				
Overdracht van software project, systeemdocumentatie en alle handleidingen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Enmalige vervolprogrammering na ongeveer 3 maanden overeengekomen met datum).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Telefoonnummer klantenservice aan klant gegeven, onderhoudscontract getekend.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanvaardingsrapport getekend overeenkomstig de specificaties of DIN 18015 Part 4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Datum en handtekening, installateur:				
Datum en handtekening, klant/gebruiker:				
Opmerkingen:				