



Kontrolní seznam

Průvodce projektováním krok za krokem
Část 2: Předávání

Kontrolní seznam pro předání elektrické instalace s KNX

Úkol	Vykonáno			Poznámky
	Ano	Ne	Nepoža- dováno	
1) Vizuální prohlídka				
Všechny odbočovací i přístrojové krabice jsou uzavřeny				
Vývody pro zákaznická svítidla jsou alespoň zaizolovány anebo vybaveny dočasnou objímkou světelného zdroje				
Všechna tlačítka jsou popsána podle požadavku zákazníka a jsou čistě a bezpečně upevněna				
Rozvaděče jsou vyčištěny a plně označeny				
Schémata rozvodů z rozvaděčů				
Sběrníkové komponenty, včetně ovládacích tlačítek, jsou označeny fyzickými adresami				
Síťové zásuvky jsou označeny				
Popisy prvků a systému a návody k použití jsou uvedeny v samostatné složce				
Dokumenty k údržbě, výkresy, diagramy a další specifikace jsou rovněž v samostatné složce				
Dokumentace k systémové instalaci ponechána u zákazníka				
2) Ověření funkce				
Instalace zkontrolována, proběhla všechna měření (e-Check, síť apod.)				

Kontrolní seznam pro předání elektrické instalace s KNX

Úkol	Vykonáno			Poznámky
	Ano	Ne	Nepoža- dováno	
Spínání a stmívání osvětlení, žaluzie, centrální vypínání, scény apod. ověřena správná funkčnost				
Ověřeny okenní kontakty				
Interkom ověřen				
Ověřena rozhraní na systémy třetích stran (audio, zabezpečení, ventilace, atd.)				
Nastaveny regulátory teploty v jednotlivých místnostech				
3) Předvedení zákazníkovi				
Zákazník informován o instalaci				
Zákazník informován o umístění různých přístrojů, jako snímačů větru, centrálních ovladačů atd.				
Zákazník byl poučen o zabezpečení a o bezpečnostních aplikacích a také o místě řízení poplachů				
Funkce spínání, stmívání, řízení žaluzií vysvětleny zákazníkovi				
Vysvětlen obsah a způsoby navigace na dotykovém panelu a vizualizačním panelu				
Zákazník instruován o nastavování časovačů a dalších uživatelských funkcí, jako je vyvolání a uložení scén				
Zákazník informován o způsobech provozu regulátorů vnitřní teploty a dalších ovládacích prvků v místnostech				

Kontrolní seznam pro předání elektrické instalace s KNX

Úkol	Vykonáno			Poznámky
	Ano	Ne	Nepožadováno	
Projednána činnost zákazníka v případě výpadku napájení sběrnice nebo silového napájení a po obnovení dodávky				
Další otázky související s instalací vznesené projektantem nebo systémovým integrátorem				
4) Předání systému				
Předání elektronického projektu, dokumentace k systémové instalaci a všech manuálů				
Jednorázové následné přeprogramování po cca 3 měsících dohodnuto na (datum)				
Zákazníkovi předáno telefonní číslo na zákaznický servis, podepsána smlouva o údržbě				
Zpráva o převzetí podepsána v souladu se specifikacemi nebo podle DIN 18015, část 4				
Datum a podpis instalatéra:				
Datum a podpis zákazníka / uživatele:				
Poznámky:				